

Inter Garten Małgorzata Jordan- Szykuła
ul. Pasięka 11
37-500 Jarosław

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kontenera szatniowego w miejscowości Kalinówka
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI O NR EW. 96/3, 96/6 KALINÓWKA, JEDN. EWID. 060905_2, GMINA
GŁUSK
NAZWA INWESTORA: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”
ADRES INWESTORA: Kalinówka 77 B, 21-040 Świdnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. arch. Kamila Buczyńska

DATA OPRACOWANIA: 2018-01-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku kontenerowego o powierzchni zabudowy 40,90 m², wysokości 2,95 m² i kubaturze 114,52 m³. Wokół budynku przewiduje się wykonanie opaski z kostki brukowej o pow. 37 m².

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1 POSADZKA					
1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
d.1		7,88 * 4,76	m2	37,509	
				RAZEM	37,509
2	KNR 19-01 0616-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr. 5 cm	m2		
d.1		poz.1	m2	37,509	
				RAZEM	37,509
3	KNNR-W 2 W0601-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
d.1		poz.1	m2	37,509	
				RAZEM	37,509
4	KNR 13-12 1001-05	Posadzki betonowe	m3		
d.1		poz.1 * 0,05	m3	1,875	
				RAZEM	1,875
5	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką Rabitza	m2		
d.1		poz.1	m2	37,509	
				RAZEM	37,509
6	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
d.1		35,91	m2	35,910	
				RAZEM	35,910
2 KONSTRUKCJA STALOWA					
7	KNR 13-13 0806-03	Konstrukcje stalowe budynków i budowli - belki stalowe osiatkowane	kg		
d.2		1930	kg	1 930,000	
				RAZEM	1 930,000
3 ŚCIANY I DACH					
8	KNNR 2 1903-01 analogia	Wykonanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr 15cm z obu stron powlekaną blachą. Montaż płyt wg producenta.	m2		
d.3		(13,33 * 2) + 20,20 + 22,32	m2	69,180	
				RAZEM	69,180
9	KNNR 2 1903-01 analogia	Wykonanie ścian wewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr 10cm z obu stron powlekaną blachą. Montaż płyt wg producenta.	m2		
d.3		(7,78 * 2,55) + (4,76 * 2,55) + (2,33 * 2,55) - 1,6	m2	36,319	
				RAZEM	36,319
10	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe- Ścianki z płyt warstwowych HPL pokryte laminatem HPL gr. 2mm, rdzeń z materiału poliuretanowego, obrzeża PCW/ABS gr 2mm, montaż wg. producenta	m2		
d.3		1,57 * 2,05	m2	3,219	
				RAZEM	3,219
11	KNR 2-05 1001-01 analogia	Dach jednospadowy z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 20cm, płyta dachowa obustronnie powlekana	m2		
d.3		5,47 * 8,49	m2	46,440	
				RAZEM	46,440
12	KNR 0-15II 0528-02 analogia	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 11,0 cm	m		
d.3		8,48	m	8,480	
				RAZEM	8,480
13	KNR 0-15II 0529-02	Analogia- Rury spustowe z PCV o śr. 8,0 cm	m		
d.3		2 * 2,6	m	5,200	
				RAZEM	5,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
14 d.4	KNNR 7 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m ² - 100x86 cm (szczegóły wg. dokumentacji projektowej)	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.4	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - Drzwi wejściowe o wymiarach 90cmx200cm 1-skrzydłowe, stalowe, malowane proszkowo w kolorze białym RAL 7024	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.4	TZKNBK XX 1302-04	Skrzydła drzwiowe proste płytowe gładkie ze sklejki lub płyty pilśniowej o gr.do 40 mm i wielk.do 2.00 m ² - Drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze białym RAL 9001 - łazienkowe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5		WYPOSAZENIE			
17 d.5	KALKULACJ A INDYWIDUA LNA	Dostawa i montaż szafy porządkowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000